

סיום	התחלה	משך	שם פעילות	
08/02/2022	03/01/2021	288 ימים	עבודות עפר ופיתוח כולל הסדרת נחל - פארק תעשייה י.ש גת	1
03/01/2021	03/01/2021	יום 1	צו התחלת עבודה	2
26/04/2021	03/02/2021	59 ימים	אבן דרך 1	3
10/03/2021	03/02/2021	26 ימים	חפירת כביש 1 ומילוי מגרשים /סילוק החומר	4
30/03/2021	11/03/2021	14 ימים	חפירת כביש 7 ומילוי מגרשים/סילוק	5
26/04/2021	31/03/2021	19 ימים	חפירת כביש 14 ומילוי מגרשים/סילוק החומר	6
08/08/2021	27/04/2021	74 ימים	אבן דרך 2	7
30/05/2021	27/04/2021	24 ימים	חפירת כביש 15 ומילוי מגרשים/סילוק	8
08/08/2021	31/05/2021	50 ימים	חפירת כביש 2 ומילוי במגרשים/פינוי	9
10/11/2021	09/08/2021	68 ימים	אבן דרך 3	10
12/08/2021	09/08/2021	4 ימים	חפירת כביש 5 ומילוי מגרשים /סילוק החומר	11
30/09/2021	15/08/2021	35 ימים	חפירת כביש 6 ומילוי מגרשים /סילוק החומר	12
04/10/2021	03/10/2021	2 ימים	חפירת כביש 8 ומילוי מגרשים /סילוק החומר	13
19/10/2021	05/10/2021	11 ימים	חפירת כביש 9 ומילוי מגרשים /סילוק החומר	14
26/10/2021	20/10/2021	5 ימים	חפירת כביש 10 ומילוי מגרשים /סילוק החומר	15
10/11/2021	27/10/2021	11 ימים	חפירת כביש 13 ומילוי מגרשים /סילוק החומר	16
13/07/2021	03/02/2021	115 ימים	אבן דרך 4 חפירה והסדרת הנחל	17
17/05/2021	03/02/2021	74 ימים	חפירה בחתכים 39-62	18
16/06/2021	18/05/2021	22 ימים	חפירה בחתכים 63-117	19
13/07/2021	17/06/2021	19 ימים	חפירה בחתכים 0-38	20
06/12/2021	11/03/2021	193 ימים	אבן דרך 5 -מילוי מובא לכבישים	21
09/05/2021	11/03/2021	42 ימים	מילוי מובא להחלפת קרקע כביש 1	22
13/04/2021	31/03/2021	10 ימים	מילוי מובא להחלפת קרקע כביש 7	23
13/07/2021	27/04/2021	56 ימים	מילוי מובא להחלפת קרקע כביש 14	24
12/08/2021	14/07/2021	22 ימים	מילוי מובא להחלפת קרקע כביש 15	25
06/12/2021	15/08/2021	82 ימים	מילוי מובא להחלפת קרקע כביש 2	26
18/08/2021	15/08/2021	4 ימים	מילוי מובא להחלפת קרקע כביש 5	27
13/10/2021	03/10/2021	9 ימים	מילוי מובא להחלפת קרקע כביש 6	28
26/10/2021	14/10/2021	9 ימים	מילוי מובא להחלפת קרקע כביש 8	29
07/11/2021	27/10/2021	8 ימים	מילוי מובא להחלפת קרקע כביש 9	30
29/11/2021	08/11/2021	16 ימים	מילוי מובא להחלפת קרקע כביש 10	31
06/12/2021	30/11/2021	5 ימים	מילוי מובא להחלפת קרקע כביש 13	32
08/02/2022	14/07/2021	150 ימים	אבן דרך 6	33
05/10/2021	14/07/2021	60 ימים	הסדרה של הנחל והכנה להנחת הסלעים	34
08/02/2022	06/10/2021	90 ימים	הובלת סלעים והסדרת הנחל	35